

16.05



CITTA' DI BAGHERIA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Deliberazione della Giunta Municipale

DELIBERAZIONE N. 233 del 30/12/2016 / ORE 13.45

OGGETTO: PO FESR Sicilia 2007-2013. Asse VI Obiettivo specifico 6.3 interventi per beni confiscati.- "Progetto per la realizzazione di un Centro antiviolenza (l.r. n° 3/12) da realizzarsi sul bene confiscato alla criminalità organizzata e trasferito al patrimonio indisponibile del Comune di Bagheria, ubicato in via Pergolesi civ. 9, piano secondo e terzo." CUP B56J14000070006 - CIG 5780274101- Cod. Caronte SI - 1 - 11559 - Approvazione del quadro economico finale e della relazione conclusiva del progetto

INTERVENUTI

Presidente: _____

Componenti:

	P.	A.	FIRMA	
Cinque Patrizio		X	SINDACO - PRESIDENTE 	Impegno provvisorio della Spesa Da parte dell'ufficio Ragioneria Li, _____ Dirigente SS.FF. _____
Atanasio Fabio	X		Vice Sindaco 	Impegno definitivo ed attestato di disponibilità della Ragioneria Esercizio _____ Cap. _____ Interv. _____
Maggiore Maria Laura	X		Assessore 	_____
Aiello Romina	X		Assessore 	Disponibilità € _____ Li, _____ Dirigente SS.FF. _____
Tomasello Alessandro	X		Assessore 	Osservazioni della Segreteria: _____ _____
Puleo Maria	X		Assessore 	Li, _____ Il Segr. G.le _____
Baiamonte Gaetano	X		Assessore 	

L'Assessore proponente _____

Il proponente e relatore della proposta Capo Area LL.PP. _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Alessi Eugenio

Il Sindaco - Pres. Con la partecipazione del Segretario Generale _____, accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.



CITTÀ DI BAGHERIA

Città Metropolitana di Palermo

Prot. n° 87460 del 30/12/2016

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: PO FESR Sicilia 2007-2013. Asse VI Obiettivo specifico 6.3 interventi per beni confiscati.- "Progetto per la realizzazione di un Centro anti violenza (l.r. n° 3/12) da realizzarsi sul bene confiscato alla criminalità organizzata e trasferito al patrimonio indisponibile del Comune di Bagheria, ubicato in via Pergolesi civ. 9, piano secondo e terzo." CUP B56J14000070006 - CIG 5780274101 - Cod. Caronte SI - 1 - 11559 - Approvazione del quadro economico finale e della relazione conclusiva del progetto

Il Responsabile apicale P.O. della Direzione VIII - LL.PP. e Servizi con il supporto tecnico del Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Cosimo Tantillo, sottopone alla Giunta il seguente documento istruttorio:

PREMESSO CHE :

- con nota n. 13740 del 16.03.2016 la Regione Siciliana Assessorato Regionale delle - Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità Servizio 9°, ha reso noto che la Commissione Europea con decisione n. C(2013) 1573 finale del 20/03/2013 modificata con decisione n. C(2015) n. 2771 del 30/04/2015 di approvazione degli Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi e il documento d'indirizzo del MEF-IGRUE " Chiusura dei Programmi Operativi 2007/2013" ha fornito specifici orientamenti che si applicano alla chiusura dei programmi nell'ambito dei fondi strutturali, attuata conformemente al regolamento generale CE n. 1083/2006 per il periodo 2007/2013

- al fine di consentire all' Autorità di Gestione del programma di inviare i documenti di chiusura alla Commissione Europea nei tempi stabiliti, la stessa AdG con nota n. 4543 del 09/03/2016 ha fornito indirizzi in ordine ai futuri adempimenti e scadenze cui ciascun centro di responsabilità, UCO e beneficiario finale dovranno rigorosamente attenersi;

- la nota dell' Autorità di Gestione n. 4543 del 09/03/2016 prevede fra l'altro l'adozione di una Delibera con la quale l'Amministrazione approva il quadro economico Finale del Progetto e la relazione conclusiva sulle attività di progetto;

- Vista la circolare dell'Assessorato Presidenza n° 9878 del 30.05.16 relativa al completamento dei progetti inseriti nel programma PO FESR Sicilia 2007/2013 in attuazione dell'art. 15 della Legge regionale 17 maggio 2016 n° 8;

- Vista la nota prot. n° 42198 del 20.06.16, con la quale è stata richiesta la proroga al 31.12.2016 del termine ultimo di conclusione e di funzionamento ed entrata in uso del progetto di che trattasi e contestualmente l'ulteriore finanziamento di € 9.216,37;

- Vista la relazione conclusiva sulle attività del "Progetto per la realizzazione di un Centro anti violenza (l.r. n° 3/12) da realizzarsi sul bene confiscato alla criminalità organizzata e trasferito al patrimonio indisponibile del Comune di Bagheria, ubicato in via Pergolesi civ. 9, piano secondo e terzo", a firma del Responsabile Unico del Procedimento, geom. Cosimo Tantillo, da cui si evince che:

- Che il progetto, quindi le opere, le forniture ed i servizi ad esso connessi, è funzionante ed in uso alla data del 28.12.2016;
- La coerenza e la congruità delle opere realizzate con quanto finanziato;

e potersi dichiarare

- Di assumere la responsabilità del rispetto di quanto previsto dall'art. 57 del regolamento (CE) n° 1083/2006 in merito al vincolo di stabilità delle operazioni per il quale, nei cinque anni successivi al loro completamento e pena il recupero del contributo accordato, quanto acquisito in uso o come servizi e/o forniture con il finanziamento comunitario dei progetti non può subire modifiche sostanziali, che ne alterino la natura e le modalità di esecuzione o cambiamenti di destinazione d'uso o di proprietà, né procurare un vantaggio indebito al Beneficiario;
- Che il REO (responsabile esterno operazioni) ha provveduto all'inserimento sul sistema di monitoraggio Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, di tutti i pagamenti e i relativi giustificativi, nonché le informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico procedurale;
- Di assumere l'impegno, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 90 del Reg. (CE) n° 1083/2006, alla corretta conservazione in originale, della documentazione di progetto e della documentazione giustificativa delle spese certificate fino a tre anni successivi alla chiusura del programma operativo;
- Il rispetto degli obblighi in merito alle azioni di informazione e pubblicità, nonché di corretta conservazione della documentazione cartacea previsti dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n° 1828/2006 continuando ad operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite nell'atto di finanziamento e conservando evidenza fotografica/documentale dell'effettivo rispetto degli obblighi nel fascicolo di progetto e inserendo tale documentazione nella "Sezione comunicazione" del Sistema Caronte;
- Che non risultano risorse residue presso l'Ente derivanti dagli ordinativi di accreditamento erogati a questo beneficiario per l'intervento de quo.

Con determinazione dirigenziale n° 225 del 25.09.13 relativamente al progetto di che trattasi sono stati nominati: il geom. Cosimo Tantillo Responsabile Unico del Procedimento e Progettista e la Sig.ra Fricano Vincenza, supporto amministrativo al RUP;

Con nota prot. n° 6857 del 21.02.14, pervenuta il 03.03.14 prot. n° 13268, l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Servizio I°, ha comunicato che con D.D./Sl n° 67 del 23.01.14, pubblicato per estratto sulla GURS n° 7 del 14.02.14 detto progetto è stato ammesso a finanziamento;

Con determinazione dirigenziale n° 210 del 29.05.14 è stato approvato il progetto esecutivo per l'importo complessivo di €. 141.384,67, con il seguente quadro economico, ai sensi dell'art. 16 del DPR 207/10:

A)	Lavori a misura	€ 77.114,02	€ 77.114,02
	Oneri speciali di sicurezza già inclusi nei lavori	€ 2.313,42	
	Costo netto manodopera incluso nei lavori	€ 26.989,91	
	Importo dei lavori a misura soggetti a ribasso	€ 47.810,69	
B)	Acquisizione di Beni	€ 30.000,00	
	Acquisizione di Servizi (certificazione sociale)	€ 6.000,00	
	IVA 22% di (B)	€ 7.920,00	
	Totale acquisizione di Beni e Servizi		€ 43.920,00
C)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1	Imprevisti (max 5% di A art. 169 DPR 207/2010)	€ 3.855,70	
2	IVA 10% di (A) + imprevisti	€ 8.096,97	
3	Competenze tecniche: RUP, Progettazione, D.L., Coordinamento Piani di Sicurezza, Collaudi	€ 5.397,98	
4	Spese per pubblicazione	€ 1.000,00	
5	Oneri di accesso a discarica.	€ 2.000,00	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 20.350,65	€ 20.350,65
	Totale importo del progetto (A+C)		€ 97.464,67
	Totale acquisizione di Beni e Servizi (B)		€ 43.920,00
	IMPORTO COMPLESSIVO (A+C+B)		€ 141.384,67

Con D.D./SI n°1254 del 24.06.2014 l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Servizio I°, ha finanziato il progetto sopra indicato, per l'importo complessivo di € 141.384,67 sulla linea di intervento 6.3.2, codice identificativo SI - 1 - 11559;

Con verbale del 1.12.2014 la gara è stata aggiudicata alla ditta Gianfurcaro S.r.l. di [REDACTED] con il ribasso del 24,23%;

Con contratto rep. n° 7 del 23.02.2015 l'appalto è stato formalmente affidato alla Ditta sopra indicata per l'importo netto di €. 30.961,10 a cui vanno aggiunti €. 2.313,42 per oneri del piano di sicurezza ed €. 26.989,91 per costo manodopera;

Con determinazione dirigenziale n° 77 del 18.02.15 è stata impegnata la complessiva somma di € 141.384,67 come segue:

- in quanto ad € 97.464,67 al Cod. 2100401 Cap. 20491 del corrente bilancio, in corso di elaborazione, destinato a "Acquisizione beni immobili - centro antiviolenza";
- in quanto ad € 43.920,00 al Cod. 2100405 Cap. 20493 del corrente bilancio, in corso di elaborazione, destinato a "Acquisizione beni mobili, macchine, etc. - centro antiviolenza";

Con determinazione dirigenziale n° 222 del 25.05.15 è stato rideterminato il quadro tecnico economico dell'intervento in oggetto, in seguito al ribasso d'asta offerto in sede di gara, come segue:

A)	Lavori a misura		€ 77.114,02	€ 60.264,43
	Oneri speciali di sicurezza già inclusi nei lavori		€ 2.313,42	€ 2.313,42
	Costo netto manodopera incluso nei lavori		€ 26.989,91	€ 26.989,91
	Importo dei lavori a misura soggetti a ribasso		€ 47.810,69	€ 30.961,10
B)	Acquisizione di Beni		€ 30.000,00	€ 30.000,00
	Acquisizione di Servizi (certificazione sociale)		€ 6.000,00	€ 6.000,00
	IVA 22% di (B)		€ 7.920,00	€ 7.920,00
	Totale acquisizione di Beni e Servizi			€ 43.920,00
C)	Somme a disposizione dell'Amministrazione			€ 18.665,69
1	Imprevisti (max 5% di A art. 169 DPR 207/2010)		€ 3.855,70	€ 3.855,70
2	IVA 10% di (A) + imprevisti		€ 8.096,97	€ 6.412,01
3	Competenze tecniche: RUP, Progettazione, D.L., Coordinamento Piani di Sicurezza, Collaudi		€ 5.397,98	€ 5.397,98
4	Spese per pubblicazione		€ 819,67	€ 819,67
4.1	IVA su C4 spese per pubblicazione		€ 180,33	€ 180,33
5	Oneri di accesso a discarica		€ 1.639,34	€ 1.639,34
5.1	IVA su C5 oneri accesso discarica		€ 360,66	€ 360,66
	IMPORTO COMPLESSIVO (A+C+B)			€ 122.850,12

Con determinazione dirigenziale n° 71 del 13.02.15 il geom. Cosimo Tantillo è stato nominato direttore dei lavori;

Visto il verbale del 07.04.2015 con il quale sono stati consegnati i predetti lavori;

Vista la determinazione n° 1/Dir. 10 dell'08.07.15 con la quale è stato liquidato il 1° Sal per l'importo complessivo di €. 44.192,46 di cui €. 40.174,97 per lavori ed € 4.017,49 per IVA;

Vista la determinazione n° 19/Dir. 10 dell'11/12/15 con la quale è stato liquidato il 2° Sal per l'importo complessivo di €. 21.750,38 di cui € 19.773,07 per lavori ed €. 1.977,31 per IVA;

Vista la determinazione n° 6/Dir. 10 del 19.08.15 con la quale sono stati liquidati i compensi per incarichi interni al RUP, D.L. e supporto amm.vo fino all'affidamento dei lavori;

Vista la determinazione n° 17/Dir. 10 del 30.11.15 con la quale è stato liquidato il saldo dei compensi per incarichi interni al RUP, D.L. e supporto amm.vo;

Vista la determinazione n° 18/Dir. 10 del 10.12.15 con la quale è stato liquidato il compenso per incarichi interni al collaudatore;

Vista la determinazione n° 23/Dir. 10 del 22.12.15 con la quale è stato liquidato l'incarico ad un esperto in materia di certificazione di processi e strutturazione di servizi in ambito sociosanitario

Vista la determinazione n° 24/Dir. 10 del 28.12.15 con la quale è stata liquidata la fornitura di arredo, complementi di arredo ed attrezzature;

Visto il certificato di ultimazione dei lavori del 23.10.15;

Visto lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto il 30.11.2015, approvati con determinazione n° 1/Dir 10 del 04.01.16;

Vista la nota prot. n° 65182 del 28.9.2016 con la quale si è assegnato alla ditta esecutrice il termine perentorio per l'acquisizione sulla piattaforma digitale di questo Ente della fattura relativa alla rata di saldo pari ad €. 301,25, oltre IVA;

Considerato che detto termine è stato ampiamente ed infruttuosamente superato, l'Impresa titolare di detto credito è stata considerata rinunciataria alla riscossione di che trattasi;

Visto il Quadro Economico Finale per l'importo complessivo di € 107.913,77 dove sono dettagliate tutte le voci di spesa ed i relativi importi di pagamento, accompagnato dalla relazione conclusiva sulle attività di progetto e sulle relative procedure amministrativo-contabili;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra premesso, approvare il quadro economico finale dell'intervento di che trattasi;

PROPONE

- 1) approvare il Quadro Economico Finale del progetto per la "realizzazione di un Centro anti violenza (l.r. n° 3/12) da realizzarsi sul bene confiscato alla criminalità organizzata e trasferito al patrimonio indisponibile del Comune di Bagheria, ubicato in via Pergolesi civ. 9, piano secondo e terzo", per l'importo complessivo di € 107.913,77, come segue:

A)	Lavori a misura		€ 77.114,02	€ 60.249,29
	Oneri speciali di sicurezza già inclusi nei lavori		€ 2.313,42	
	Costo netto manodopera incluso nei lavori		€ 26.989,91	
	Importo dei lavori a misura soggetti a ribasso		€ 47.810,69	
	Rata di saldo dell'impresa non pagata			-301,25
	Totale lavori liquidati			€ 59.948,04
B)	Acquisizione di Beni		€ 30.000,00	€ 28.410,00
	Acquisizione di Servizi (certificazione sociale)		€ 6.000,00	€ 6.000,00
	IVA 22% di (B)		€ 7.920,00	€ 6.250,00
	Totale acquisizione di Beni e Servizi			€ 40.660,00
C)	Somme a disposizione dell'Amministrazione			€ 7.305,73

1	Imprevisti (max 5% di A art. 169 DPR 207/2010)		€ 3.855,70	€ 0
2	IVA 10% di (A) + imprevisti		€ 8.096,97	€ 5.994,80
3	Competenze tecniche: RUP, Progettazione, D.L., Coordinamento Piani di Sicurezza, Collaudi		€ 5.397,98	€ 1.310,93
4	Spese per pubblicazione		€ 1.000,00	€ 0
5	Oneri di accesso a discarica		€ 2.000,00	€ 0
	IMPORTO COMPLESSIVO (A+C+B)			€ 107.913,77

- 2) approvare la relazione conclusiva sulle attività di progetto, attestando la congruità e la coerenza delle opere, delle forniture e dei servizi con quanto finanziato a valere sul Programma PO FESR 2007/2013 e sul programma di completamento;
- dichiarare che il progetto, (le opere, le forniture ed i servizi connessi), è funzionante ed in uso alla data del 28.12.2016;
- 3) di assumere la responsabilità di quanto previsto :
- dall'art.57 del Regolamento (CE) n.1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni secondo la quale, nei cinque anni successivi al loro completamento e pena il recupero del contributo erogato, quanto acquisito in uso o come servizi e/o forniture con il finanziamento non deve subire modifiche sostanziali, o di destinazione d'uso che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione o procurino un vantaggio indebito al beneficiario,
 - dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n° 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità, continuando ad operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite nell'atto di finanziamento e conservando evidenza fotografica/documentale dell'effettivo rispetto degli obblighi (cartellonistica di cantiere, targhe, ecc.) nel fascicolo di progetto e inserendo tale documentazione nella sezione comunicazione del sistema Caronte;
- 4) dichiarare di avere provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, di tutti i pagamenti e dei giustificativi, nonché le informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale;
- 5) impegnarsi alla corretta conservazione, in originale, della documentazione di progetto e della documentazione giustificativa delle spese (fermo restando le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente), fino ai tre anni successivi alla chiusura del Programma operativo;
- 6) richiedere erogazione del saldo del finanziamento come segue:

Totale complessivo del progetto realizzato	Importo erogato dall'Ass.to	Importi da imputare al PO FESR 2007-2013	Importi da imputare al Piano Completamento (P.C.)	Importo complessivo da richiedere (PO FESR € 24.997,41 + € 8.227,51 completamento)
€ 107.913,77	€ 74.688,85	€ 99.686,26	€ 8.227,51	€ 33.224,92

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Cosimo Tantillo

Il Responsabile apicale P.O.
Direzione VII - LL.PP. e Servizi
Geom. Onofrio Lisuzzo

Pareri tecnici di competenza

Il Responsabile apicale P.O. - Dir. VIII - LL.PP. e Servizi esprime in merito ai sensi e per gli effetti dell'art.12 L.R. n. 30/2000 parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto

Data _____

Il Responsabile apicale P.O.

Dir. VIII - LL.PP. e Servizi

Geom. Lisuzzo Onofrio

Si attesta che la seguente proposta di deliberazione non comporta alcun impegno di spesa e non necessita di parere in ordine alla regolarità contabile

Il Responsabile apicale P.O.

Dir. VIII - LL.PP. e Servizi

Geom. Lisuzzo Onofrio

Data _____

E pertanto

LA GIUNTA MUNICIPALE

Richiamata la proposta suddetta del 97450 del 30-12-16 avente ad oggetto "PO FESR Sicilia 2007-2013. Asse VI Obiettivo specifico 6.3 interventi per beni confiscati.- "Progetto per la realizzazione di un Centro anti violenza (l.r. n° 3/12) da realizzarsi sul bene confiscato alla criminalità organizzata e trasferito al patrimonio indisponibile del Comune di Bagheria, ubicato in via Pergolesi civ. 9, piano secondo e terzo." CUP B56J14000070006 - CIG 5780274101 -Cod. Caronte SI - 1 - 11559 - **Approvazione del quadro economico finale e della relazione conclusiva di progetto;**

Ritenuto doveroso approvare la predetta proposta secondo le modalità specificate nella stessa;

Visti i pareri di competenza espressi in merito;

Preso atto della votazione unanime eseguita a scrutinio palese componenti della Giunta Municipale presenti e votanti

D E L I B E R A

Approvare la superiore proposta che qui si intende integralmente riportata.

Ed altresì

LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto il sopradescritto provvedimento;

Considerata l'urgenza di provvedere in merito per non incorrere in provvedimenti di revoca del finanziamento concesso;

Con votazione unanime e palese;

DICHIARA

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

L'Assessore Anziano

[Signature]

GC 277/2016

IL VICESINDACO

Il Sindaco

[Signature]

Il Segretario Generale

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Alessi Eugenio

PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal 30 DIC. 2016, ai sensi dell'art.32, comma 1, della Legge n.69/2009 nel sito internet del Comune: www.comune.bagheria.pa.it - Sez. Albo Pretorio "on line" e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall'art.124, comma 2, del D. Lgs. 267/2000.

Bagheria, li 30 DIC. 2016

Il Segretario Generale

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Alessi Eugenio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione, è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Bagheria: www.comune.bagheria.pa.it- Sez. Albo Pretorio "on line", per quindici giorni consecutivi: dal 30 DIC. 2016 al 10 GEN. 2017

Il Segretario Generale

L'Incaricato

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 3° del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000.

Bagheria, li 30 DIC. 2016

Il Segretario Generale

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Alessi Eugenio



Comune di BAGHERIA

Città Metropolitana di Palermo
Corso Umberto I, 165 - 90011 Bagheria (PA)



PO FESR Sicilia 2007-2013. Asse VI Obiettivo specifico 6.3 interventi per beni confiscati: "Progetto per la realizzazione di un Centro anti violenza e casa di accoglienza (l.r. n° 3/12) da realizzarsi sul bene confiscato alla criminalità organizzata e trasferito al patrimonio indisponibile del Comune di Bagheria, ubicato in via Pergolesi civ. 9, piano secondo e terzo".

CUP B56J14000070006; CIG 5780274101 Codice Caronte SI-1- 11559

RELAZIONE CONCLUSIVA SULLE ATTIVITÀ DI PROGETTO

I sottoscritti Sig.ra Vincenza Fricano in qualità di Responsabile delle operazioni di monitoraggio "Caronte" e geom. Cosimo Tantillo in qualità Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto, premesso che:

- Con determinazione dirigenziale n° 225 del 25.09.13 relativamente al progetto di che trattasi sono stati nominati: il geom. Cosimo Tantillo Responsabile Unico del Procedimento e Progettista e la Sig.ra Fricano Vincenza, supporto amministrativo al RUP;
- Con determinazione dirigenziale n° 71 del 13.02.15 il geom. Cosimo Tantillo è stato nominato direttore dei lavori;
- Con determinazione dirigenziale n° 210 del 29.05.14 è stato approvato il progetto esecutivo per l'importo complessivo di €. 141.384,67, con il seguente quadro economico, ai sensi dell'art. 16 del DPR 207/10:

A)	Lavori a misura		€ 77.114,02	€ 77.114,02
	Oneri speciali di sicurezza già inclusi nei lavori		€ 2.313,42	
	Costo netto manodopera incluso nei lavori		€ 26.989,91	
	Importo dei lavori a misura soggetti a ribasso		€ 47.810,69	
B)	Acquisizione di Beni		€ 30.000,00	
	Acquisizione di Servizi (certificazione sociale)		€ 6.000,00	
	IVA 22% di (B)		€ 7.920,00	
	Totale acquisizione di Beni e Servizi			€ 43.920,00
C)	Somme a disposizione dell'Amministrazione			
1	Imprevisti (max 5% di A art. 169 DPR 207/2010)		€ 3.855,70	



Comune di BAGHERIA

Città Metropolitana di Palermo
Corso Umberto I, 165 - 90011 Bagheria (PA)



2	IVA 10% di (A) + imprevisti		€ 8.096,97	
3	Competenze tecniche: RUP, Progettazione, D.L., Coordinamento Piani di Sicurezza, Collaudi		€ 5.397,98	
4	Spese per pubblicazione		€ 1.000,00	
5	Oneri di accesso a discarica		€ 2.000,00	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 20.350,65	€ 20.350,65
	Totale importo del progetto (A+C)			€ 97.464,67
	Totale acquisizione di Beni e Servizi (B)			€ 43.920,00
	IMPORTO COMPLESSIVO (A+C+B)			€ 141.384,67

- Con D.D./SI n°1254 del 24.06.2014 l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Servizio I°, ha finanziato il progetto sopra indicato, per l'importo complessivo di € 141.384,67 sulla linea di intervento 6.3.2, codice identificativo SI - 1 - 11559;
- Con verbale del 1.12.2014 la gara è stata aggiudicata alla ditta Gianfurcaro S.r.l. di [REDACTED] con il ribasso del 24,23%;
- Con contratto rep. n° 7 del 23.02.2015 l'appalto è stato formalmente affidato alla Ditta sopra indicata per l'importo netto di €. 30.961,10 a cui vanno aggiunti €. 2.313,42 per oneri del piano di sicurezza ed €. 26.989,91 per costo manodopera;
- Con determinazione dirigenziale n° 77 del 18.02.15 è stata impegnata la complessiva somma di € 141.384,67 come segue:
 - in quanto ad € 97.464,67 al Cod. 2100401 Cap. 20491 del corrente bilancio, in corso di elaborazione, destinato a "Acquisizione beni immobili - centro anti violenza";
 - in quanto ad € 43.920,00 al Cod. 2100405 Cap. 20493 del corrente bilancio, in corso di elaborazione, destinato a "Acquisizione beni mobili, macchine, etc. - centro anti violenza";
- Con determinazione dirigenziale n° 222 del 25.05.15 è stato rideterminato il quadro tecnico economico dell'intervento in oggetto, in seguito al ribasso d'asta offerto in sede di gara, come segue:



Comune di BAGHERIA
 Città Metropolitana di Palermo
 Corso Umberto I, 165 - 90011 Bagheria (PA)

A)	Lavori a misura		€ 77.114,02	€ 60.264,43
	Oneri speciali di sicurezza già inclusi nei lavori		€ 2.313,42	€ 2.313,42
	Costo netto manodopera incluso nei lavori		€ 26.989,91	€ 26.989,91
	Importo dei lavori a misura soggetti a ribasso		€ 47.810,69	€ 30.961,10
B)	Acquisizione di Beni		€ 30.000,00	€ 30.000,00
	Acquisizione di Servizi (certificazione sociale)		€ 6.000,00	€ 6.000,00
	IVA 22% di (B)		€ 7.920,00	€ 7.920,00
	Totale acquisizione di Beni e Servizi			€ 43.920,00
C)	Somme a disposizione dell'Amministrazione			€ 18.665,69
1	Imprevisti (max 5% di A art. 169 DPR 207/2010)		€ 3.855,70	€ 3.855,70
2	IVA 10% di (A) + imprevisti		€ 8.096,97	€ 6.412,01
3	Competenze tecniche: RUP, Progettazione, D.L., Coordinamento Piani di Sicurezza, Collaudi		€ 5.397,98	€ 5.397,98
4	Spese per pubblicazione		€ 819,67	€ 819,67
4.1	IVA su C4 spese per pubblicazione		€ 180,33	€ 180,33
5	Oneri di accesso a discarica		€ 1.639,34	€ 1.639,34
5.1	IVA su C5 oneri accesso discarica		€ 360,66	€ 360,66
	IMPORTO COMPLESSIVO (A+C+B)			€ 122.850,12

- In data 7.4.2015 è intervenuta la consegna dei lavori;
- In data 23.10.2015 i lavori sono stati dichiarati ultimati;
- In data 30.11.2015 è stato redatto lo stato finale;
- In data 30.11.2015 è stato redatto il Certificato di Regolare Esecuzione;
- Con Determina Dirigenziale n° 1/Dir 10 del 4.1.2016 è stata approvata la contabilità finale in uno al Certificato di Regolare Esecuzione;
- Il quadro economico di spesa finale del progetto per singole voci secondo le macrocategorie delle spese rendicontate nel sistema "Caronte" è così articolato:

3



Comune di BAGHERIA
Città Metropolitana di Palermo
Corso Umberto I, 165 - 90011 Bagheria (PA)

A)	Lavori a misura	€ 77.114,02	€ 60.249,29
	Oneri speciali di sicurezza già inclusi nei lavori	€ 2.313,42	
	Costo netto manodopera incluso nei lavori	€ 26.989,91	
	Importo dei lavori a misura soggetti a ribasso	€ 47.810,69	
	Rata di saldo dell'impresa non pagata		-301,25
	Totale lavori liquidati		€ 59.948,04
B)	Acquisizione di Beni	€ 30.000,00	€ 28.410,00
	Acquisizione di Servizi (certificazione sociale)	€ 6.000,00	€ 6.000,00
	IVA 22% di (B)	€ 7.920,00	€ 6.250,00
	Totale acquisizione di Beni e Servizi		€ 40.660,00
C)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 7.305,73
1	Imprevisti (max 5% di A art. 169 DPR 207/2010)	€ 3.855,70	€ 0
2	IVA 10% di (A) + imprevisti	€ 8.096,97	€ 5.994,80
3	Competenze tecniche: RUP, Progettazione, D.L., Coordinamento Piani di Sicurezza, Collaudi	€ 5.397,98	€ 1.310,93
4	Spese per pubblicazione	€ 1.000,00	€ 0
5	Oneri di accesso a discarica	€ 2.000,00	€ 0
	IMPORTO COMPLESSIVO (A+C+B)		€ 107.913,77

Dal superiore quadro economico si evince che il costo finale del progetto realizzato ammonta a complessivi €. 107.913,77 di cui € 59.948,04 per lavori, €. 40.660,00 per Acquisizione di beni e servizi, ed €.7.305,73 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

- Che nella sezione avanzamenti finanziari e procedurali del sistema Caronte sono stati inseriti periodicamente, a cura del REO, durante l'attività di monitoraggio e controllo del RIO tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, tutti i pagamenti e i relativi giustificativi, previo annullo della documentazione di spesa nonché le informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico procedurale;
- Che la proposta progettuale si prefiggeva l'obiettivo di realizzare un Centro Antiviolenza (L.r. n° 3/12) all'interno di un bene confiscato alla criminalità organizzata, per rispondere alle



Comune di BAGHERIA

Città Metropolitana di Palermo
Corso Umberto I, 165 - 90011 Bagheria (PA)



problematiche inerenti la violenza di genere, all'interno del Distretto Socio Sanitario 39;

- Che l'opera è stata realizzata e dotata degli arredi ed attrezzature necessarie al suo funzionamento, e risulta utilizzabile e funzionale;
- Il progetto è stato integralmente realizzato secondo le previsioni originarie con risultati soddisfacenti ed in linea con gli obiettivi fissati, con ricadute positive sul bacino di utenza;

quanto sopra premesso si attesta:

- Che il progetto, quindi le opere, le forniture ed i servizi ad esso connessi, è funzionante ed in uso alla data del **28.12.2016**;
- La coerenza e la congruità delle opere realizzate con quanto finanziato;

e potersi dichiarare

- Di assumere la responsabilità del rispetto di quanto previsto dall'art. 57 del regolamento (CE) n° 1083/2006 in merito al vincolo di stabilità delle operazioni per il quale, nei cinque anni successivi al loro completamento e pena il recupero del contributo accordato, quanto acquisito in uso o come servizi e/o forniture con il finanziamento comunitario dei progetti non può subire modifiche sostanziali, che ne alterino la natura e le modalità di esecuzione o cambiamenti di destinazione d'uso o di proprietà, né procurare un vantaggio indebito al Beneficiario;
- Che il REO (responsabile esterno operazioni) ha provveduto all'inserimento sul sistema di monitoraggio Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, di tutti i pagamenti e i relativi giustificativi, nonché le informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico procedurale;
- Di assumere l'impegno, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 90 del Reg. (CE) n° 1083/2006, alla corretta conservazione in originale, della documentazione di progetto e della documentazione giustificativa delle spese certificate fino a tre anni successivi alla chiusura del programma operativo;
- Il rispetto degli obblighi in merito alle azioni di informazione e pubblicità, nonché di corretta conservazione della documentazione cartacea previsti dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n° 1828/2006 continuando ad operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite nell'atto di finanziamento e conservando evidenza fotografica/documentale dell'effettivo rispetto degli obblighi nel fascicolo di progetto e inserendo tale documentazione nella "Sezione comunicazione" del Sistema Caronte;



Comune di BAGHERIA
Città Metropolitana di Palermo
Corso Umberto I, 165 - 90011 Bagheria (PA)



- Che non risultano risorse residue presso l'Ente derivanti dagli ordinativi di accreditamento erogati a questo beneficiario per l'intervento de quo.

Bagheria

29.12.2016

IL RESPONSABILE ESTERNO OPERAZIONE

SIG. RA VINCENZA FRICANO

Vincenzo

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(GECM. COSIMO TANTILLO)

Cosimo Tantillo