



# CITTA' DI BAGHERIA

PROVINCIA DI PALERMO

[www.comune.bagheria.pa.it](http://www.comune.bagheria.pa.it)

DIREZIONE VIII – AREA LL.PP. E SERVIZI

C.F. 81000170829  
P.IVA 00596290825

Indirizzo:  
P.zza Indipendenza  
90011 Bagheria (PA)

**ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESP. APICALE P.O. n. 438 del 07/11/18**

<b>OGGETTO:</b>	Realizzazione di loculi prefabbricati (Lotto B) all'interno dell'area cimiteriale del comune di Bagheria. CIG: 7101039AC0 – CUP: B57H17000720004 LIQUIDAZIONE
-----------------	--

## IL RESPONSABILE APICALE DETERMINA

- approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori e controfirmato dal Responsabile Unico del Procedimento dalla quale si evince che i lavori sono stato ultimati in data 20.12.2017 con buon esito e con un credito per l'impresa pari ad € 61.979,65 oltre ad € 13.635,52 per IVA per un complessivo importo di € 75.615,17 delle quali si propone il pagamento a tacitazione di ogni diritto ed avere per i lavori di cui in oggetto;
- liquidare la somma di € 75.615,17 come appresso indicato:
  - € 43.979,65 a favore dell'Impresa "FG Prefabbricati srl" con sede in Campobello di Licata (AG) [REDACTED]
  - € 9.675,52 versamento diretto all'erario della quota relativa all' IVA da effettuarsi da parte degli uffici finanziari del comune in esecuzione della legge di stabilità e del DM 23/01/2015 attuativo dello Split payment;
  - € 18.000,00 a favore della Ditta subappaltatrice Aurora Assistance Cooperativa Sociale con sede in [REDACTED] 90123 Palermo, [REDACTED]
  - € 3.960,00 versamento diretto all'erario della quota relativa all' IVA da effettuarsi da parte degli uffici finanziari del comune in esecuzione della legge di stabilità e del DM 23/01/2015 attuativo dello Split payment;
- Prelevare le superiori somme di € 53.655,17 e di € 21.960,00 per complessivi € 75.615,17 dal Cap. 20519 - Cod. 12.09-2.02.01.09.015 denominato "costruzione loculi e manutenzione straordinaria cimitero comunale", giusto impegno n. 1532 del 13.12.2017 assunto con la Determina del Responsabile Apicale P.O. Area LL.PP. e Servizi n. 511 del 13.12.2017;
- dare atto che sull'impegno n. 1532/2017 residua la somma di € 6.801,28 che rimane a disposizione per successive liquidazioni;

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**  
*Geom. Palumbo Francesco*

**Il Responsabile Apicale P.O.**  
**Area LL.PP. e Servizi**  
*Geom. Onofrio Lisuzzo*