



Verbale n. 36 del 16.03.2021

Seduta di IV Commissione Consiliare

* * * * *

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **sedici** del mese di **Marzo**, come da determinazione del Presidente del Consiglio n.05 del 21/10/2020, così come modificata ed integrata dalla determinazione n. 6 del 23/10/2020 con la quale si ripristinano i lavori in audio-videoconferenza con decorrenza 26/10/2020, nel Palazzo di Città sito in Corso Umberto I Bagheria, si è convenzionalmente riunita in audio-videoconferenza la IV Commissione Consiliare alle **ore 9.30**.

Assume la funzione di segretario verbalizzante Verri Salvatore G.ppe.

Ore 9,45: il presidente **Sergio Cannizzaro**, trascorso il quarto d'ora accademico, procede all'appello ed oltre al presidente stesso, risultano collegati simultaneamente i seguenti consiglieri:

1. Amoroso Paolo;

2. Domino Marino;

3. Gurrado Francesco;

4. Rizzo Michele;

5. Ruggeri Maria Rosaria;

Il presidente Cannizzaro, preso atto della sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

I lavori odierni prevedono il sopralluogo presso il cantiere della scuola Gramsci, pertanto, il presidente Sergio Cannizzaro sospende il collegamento per alcuni minuti, al fine di permettere ai componenti della commissione di recarsi presso il cantiere della scuola Gramsci.

Alle ore 10,00, il presidente **Sergio Cannizzaro** ed i consiglieri

Amoroso Paolo, Domino Marino, Gurrado Francesco, Rizzo

Michele, Ruggeri Maria Rosaria, raggiungono il cantiere e riscontrano

la presenza sul posto del Sindaco e di una rappresentanza dei genitori.

Si staziona qualche minuto all'esterno del cantiere, a causa di un forte

temporale che impedisce l'inizio del sopralluogo.

Entrati nel cantiere, si constata che l'edificio risulta ancora privo di

pavimentazione e mentre si è in attesa che venga effettuato il collaudo

del "radiante", si nota che gli operai sono intenti all'istallazione degli

infissi.

Si constata inoltre, che l'impianto elettrico è stato installato solo in

parte, così come la tinteggiatura delle pareti, effettuata soltanto in poche

aule.

L'edificio è a tutt'oggi privo di punto luce e ciò è penalizzante in quanto,

senza luce, non è possibile realizzare il sopra citato collaudo del

"radiante".

Preso atto di quanto riportato e considerato che oggi scade il termine di

consegna dei lavori, si prevede che essi si protrarranno ancora per

alcune settimane e che quindi l'edificio certamente non potrà essere

fruibile nell'anno scolastico in corso.

A questo punto, i consiglieri concordano con il Sindaco sulla necessità di

adoperarsi affinché questi ritardi si protraggano il meno possibile, ed in

funzione del consiglio straordinario convocato per la giornata di domani,

con all'ordine del giorno proprio "il cantiere della scuola Gramsci", si

stabilisce di fare in modo che siano presenti anche la dott.ssa Morreale

Giovanna, direttrice dei lavori, nonché un rappresentante della ditta
esecutrice.

Terminato il sopralluogo, **alle ore 11,00** Il presidente Cannizzaro chiude
i lavori.

**Dal che il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene
così sottoscritto:**

Il Segretario verbalizzante

Il Presidente

*Verri Salvatore G.ppe.**

*Cannizzaro Sergio**

*Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art 3. del D.lgs.39/33