

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA



16 EB

CITTA' DI BAGHERIA

PROVINCIA DI PALERMO

Deliberazione della Giunta Municipale

DELIBERAZIONE N. 98 del 03/08/2016 I ORE 17-15

OGGETTO: PO FESR 2007/2013 - Linea di intervento 6.1.3.4 - Progetto per la "Realizzazione di una rete urbana di piste ciclabili" - Approvazione Quadro Economico Finale e Adempimenti per la chiusura del PO FESR Sicilia 2007/2013 CUP B51B11000370002

INTERVENUTI

Presidente: _____

Componenti:

	P.	A.	FIRMA	
Cinque Patrizio	X		SINDACO - PRESIDENTE <i>Patrizio Cinque</i>	Impegno provvisorio della Spesa Da parte dell'ufficio Ragioneria Li, _____ Dirigente SS.FF. _____
Atanasio Fabio	X		Vice Sindaco <i>Atanasio</i>	Impegno definitivo ed attestato di disponibilit� della Ragioneria Esercizio _____ Cap. _____ Interv. _____
Maggiore Maria Laura		X	Assessore <i>Maggiore</i>	_____
Aiello Romina	X		Assessore <i>Aiello</i>	Disponibilit� _____ Li, _____
Tomasello Alessandro	X		Assessore <i>Tomasello</i>	Dirigente SS.FF. _____
Puleo Maria		X	Assessore <i>Puleo</i>	Osservazioni della Segreteria: _____ _____ Li. _____ Il Segr. G.le _____
Claudio Caviglia	X		Assessore <i>Caviglia</i>	

L'Assessore proponente Il proponente e relatore della proposta Capo Area LL.PP Il Segretario Generale

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Alessi Eugenio

Il Sindaco - Pres. Con la partecipazione del Segretario Generale, accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.



CITTÀ DI BAGHERIA

Provincia Regionale di Palermo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: PO FESR 2007/2013 – Linea di intervento 6.1.3.4 – Progetto per la "Realizzazione di una rete urbana di piste ciclabili" - Approvazione Quadro Economico Finale e Adempimenti per la chiusura del PO FESR Sicilia 2007/2013 CUP B51B11000370002

Il sottoscritto arch. Salvatore Paolo Mattina, Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto;

Vista la determinazione sindacale n. 24 del 07/07/2015 con la quale il Geom. Onofrio Lisuzzo è stato nominato Responsabile Apicale P.O. Area LL.PP. e Servizi, con le funzioni di cui all'art. 107 tuel 267/2000 vigente in Sicilia ai sensi del 111 co. dell'art. 2 l.r. n.23/1998 che rinvia dinamicamente all'art. 6 legge 127/1997 e ss.mm.ii, confluito nell'art. 107 predetto;

Vista la circolare prot. n. 4543 del 09/03/2016 per la chiusura del PO 2007/2013 del Dipartimento regionale della Programmazione con la quale – riprendendo gli "Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi" approvati con Decisione della Commissione Europea C(2015) 2771 del 30/10/2015 nonché il documento d'indirizzo del MEFGRUE "Chiusura dei Programmi Operativi 2007-2013" del 22/11/2015 -, vengono dettate ulteriori richieste in merito alla documentazione ed alle dichiarazioni che i beneficiari finali devono rendere per ogni singolo intervento;

premesse:

Con determina del Dirigente del Settore IV n°383 del 14.07.2011 è stato approvato il progetto per la "Realizzazione di una rete urbana di piste ciclabili" nel Comune di Bagheria, per l'importo complessivo di €. 470.000,00 così distinto

A – LAVORI A BASE D'ASTA	€.	336.635,25
A1- ONERI PER LA SICUREZZA	€.	8.415,89
	SOMMANO	€. 336.635,25
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1. IVA 20%	€.	67.327,05
2. Imprevisti	€.	16.831,76
3. Compet. tecniche per proget. 2%	€.	6.732,71
4. Competenze tecniche direzione lavori ect.compreso IVA	€.	28.508,32
5. Spese di pubblicità etc.	€.	10.000,00
6. Oneri per accesso discarica	€.	3.964,91
	Sommano	€. 133.364,75
	TOTALE	€. 470.000,00

Con D.D.G. n. 2062/Serv.3 dell'11.08.2011, registrato alla Corte dei Conti in data 13/10/2011, reg.1, foglio 59, con il quale è stato disposto il finanziamento del progetto per la "Realizzazione di una rete urbana di piste ciclabili" nel Comune di Bagheria (Codice CUP: 851811000370002 - Codice Caronte: SI_1_6366) dell'importo totale di € 470.000,00, di cui € 328.219,36 per lavori a base d'asta oltre ad € 8.415,89 per oneri per la sicurezza, per complessivi € 336.635,25, ed €, 133.364,75 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Con Contratto di appalto n° 39 di rep. del 12.03.2012 registrato a Bagheria il 27.03.2012 al n° 37 Mod. 1, i lavori di che trattasi sono stati conferiti all'impresa ""Giusylenia" S.R.L. con sede ad [redacted] rappresentata dal Sig. [redacted] il [redacted], che ha offerto il ribasso d'asta del 24,7400% sull'importo a base d'asta di €. 328.219,36, per l'importo netto contrattuale di €. 247.017,89 oltre agli oneri di sicurezza pari a € 8.415,89 e per un importo complessivo di € 255.433,78 oltre I.V.A.;

I lavori sono stati consegnati il 30.03.2012, giusto verbale redatto in pari data, e hanno avuto concreto inizio il 10/04/2012, ultimati in data 23/08/2012 nei tempi contrattuali;

Con D.D.S. n. 2507IServ. 3 del 11.09.2012, vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità in data 26.09.2012, è stato assunto sul capitolo 876019 del bilancio della Regione Siciliana -Esercizio finanziario 2012 - l'impegno di € 375.112,57, in favore del Comune di Bagheria per la "Realizzazione di una rete urbana di piste ciclabili" di cui € 247.017,89 per lavori al netto del ribasso d'asta oltre ad € 8.415189 per oneri per la sicurezza, ed € 119.678179 per somme a disposizione dell'Amministrazione; pertanto il minore importo riferito al ribasso d'asta ed I.V.A., pari ad €. 94.887143, ha costituito economia sul capitolo 876019, secondo il seguente quadro economico:

A - LAVORI

Importo lavori a misura	€.	328.219,36	
Ribasso d'asta del 24,74%	€.	81.201,47	
Totale lavori al netto del ribasso d'asta	€.	247.017,89	
oneri per la sicurezza	€.	<u>8.415,89</u>	
SOMMANO	€.	255.433,78	€. 255.433,78

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1. IVA sui lavori 21%	€.	53.641,09	
2. Imprevisti	€.	16.831,76	
3. incentivi progettazione art. 18 c. 1: 2%	€.	6.732,71	
4. Competenze tecniche direzione lavori Misura contabilità ect.(compreso IVA)	€.	28.508,32	
5. Spese di pubblicità etc.	€.	10.000,00	
6. Oneri per accesso discarica	€.	<u>3.964,91</u>	
Sommano	€.	119.678,79	€. <u>119.678,79</u>

IMPORTO PROGETTO AL NETTO DEL RIBASSO €. 375.112,57

C - ECONOMIE

Ribasso d'asta del 24,74% €. 81.201,47

IVA(20% su importo a base d'asta compreso oneri di sicurezza da progetto 328.219,36=67.327,05)-(21% su importo al netto del ribasso d'asta compresi oneri di sicurezza 255.433,78 =53.641,09))

Totale	€.	94.887,43	€. 94.887,43
Importo progetto finanziato			€. 470.000,00

Con determina n.237 del 28/06/2012 il Dirigente del Settore III° ha approvato una perizia di variante e suppletiva nei limiti dell'importo originario del progetto come previsto dall' art. 125 lett. c) del D.L.vo 163/2006 e successive modifiche e integrazioni ed all'art.161 del Regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici di cui al D.P.R. 207/2010 dell'importo netto comprensivo oneri di sicurezza di € 268.205,02 e per Somme a disposizione dell'amministrazione €. 201.794,98

Per effetto della suddetta perizia di variante redatta ai sensi della normativa sopra citata, l'importo contrattuale di € 255.433,78 viene aumentato di €.12.771,24 -inferiore 5 %-raggiungendo l'importo contrattuale complessivo di €. 268.205,02;

In data 29.06.2012 viene redatto atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;

Con determinazione Sett.III n. 340 del 07.09.2012 viene approvata la perizia di variante e assestamento somme;

In data 07.09.2012 viene redatto il 2° atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;

In data 23.08.2012 viene redatto il certificato di ultimazione dei lavori che ne attesta l'ultimazione in pari data

Con D.D.S n. 2507/ser.3 del 11/09/2012 è stata impegnata la somma di €. 375.112,57 ed assunto dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità il 26.09.2012

Con deliberazione della giunta Municipale n. 190 del 04/12/2013 è stata approvata una ulteriore perizia di variante e suppletiva con lavori aggiunti consistenti nella collocazione di un rallentatore della velocità ad effetto ottico, della quale è stato preso atto con D.D.G. e con O.A. n. 01/2012 dell'Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità riportante il seguente quadro economico:

A) Importo complessivo lavori	€	353.466,42	
B) oneri sicurezza	€	8.836,66	
C) Importo soggetto a ribasso	€	344.629,76	
D) Restano nette	€	259.368,36	
E) Importo netto comprensivo oneri di sicurezza B) + D)	€	268.205,02	
Somme a disposizione dell'amministrazione			
per IVA sui lavori 21% di E)	€	56.323,05	
Incentivi per la proget. Art. 92 c.5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i	€	4.527,74	
Oneri di accesso alla discarica	€	10.466,00	
Competenze tecniche direzione dei lavori ect.compreso IVA	€	28.508,32	
Per pubblicazione gara	€	2.629,44	
Residuo somme Ribasso d'asta lavori	€	94.887,43	
Importo lavori aggiuntivi	€	<u>4.453,00</u>	
Totale somme a disposizione dell'amministrazione	€	201.794,98	€ 201.794,98
TOTALE FINANZIAMENTO			€ 470.000,00

Con determina Sett. II, n. 224 del 13.06.2014 del Comune di Bagheria, viene approvata la Perizia di Variante e suppletiva con lavori aggiuntivi con il quadro economico rimodulato nella parte relativa alle somme a disposizione dell'Amministrazione e col seguente quadro economico:

A) Importo complessivo lavori	€	353.466,42	
B) oneri sicurezza	€	8.836,66	
C) Importo soggetto a ribasso	€	344.629,76	
D) Restano nette	€	259.368,36	
E) Importo netto comprensivo oneri di sicurezza B) + D)	€	268.205,02	
Somme a disposizione dell'amministrazione			
per IVA sui lavori 21% di E)	€	56.323,05	
Incentivi per la proget. Art. 92 c.5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i	€	4.527,74	
Oneri di accesso alla discarica	€	10.466,00	
Competenze tecniche direzione dei lavori ect.compreso IVA	€	28.508,32	
Per pubblicazione gara	€	2.629,44	
Importo lavori aggiuntivi	€	<u>4.453,00</u>	
Totale somme a disposizione dell'amministrazione	€	106.907,55	€ 106.907,55

Economie Ribasso d'asta	€ 94,887,43	€ 94.887,43
TOTALE FINANZIAMENTO		€ 470.000,00

Con D.D.G. 1914/serv.11 dell' 01.08.2014, il Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità prende atto della suddetta Perizia di Variante e suppletiva con lavori aggiuntivi sulla base del quadro economico al netto del ribasso d'asta pari ad €. 375.112,57

Con determina 261 del 17.06.2015 sono stati approvati gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori;

tutto quanto sopra premesso:

Vista la determinazione del Dirigente LL.PP. n. 469 del 04.12.2012 con la quale è stata liquidata la somma di €. **74.112,50** di cui 61.250,00 per lavori ed €. 12.862,50 per IVA al 21% alla ditta Giusylenia s.r.l. per il pagamento del 1° SAL ;

Vista la determinazione del Dirigente LL.PP. n. 470 del 04.12.2012 con la quale è stata liquidata la ditta Giusylenia la somma di €. **74.378,70** di cui €. 61.470,00 per lavori ed €. 12.908,70 per IVA al 21% s.r.l. per il pagamento del 2° SAL ;

Vista la determinazione del Dirigente LL.PP. n. 471 del 04.12.2012 con la quale sono state liquidate le somme per le competenze tecniche interne per la sola progettazione dei lavori in favore del personale per l'importo di €. **3.400,03** ;
Vista la determinazione n. 12 del 17.09.2012 del Dirigente LL.PP con la quale è stata liquidata all'Impresa Giusylenia" la somma complessiva di €. **10.330,91** relativa agli oneri per il conferimento alla discarica dei materiali di risulta;

Vista la determinazione del Dirigente LL.PP. n. 486 dell' 11.12.2012 con la quale è stata liquidata all'ing. Giammanco Giampietro la fattura n. 34 del 23.05.2012 della somma di €. **6.273,20** di cui €. €. 4.985,06 per onorario €. 199,40 per CNPAIA €. 1.088,74 per IVA 21% per la direzione e contabilità dei lavori eseguiti per la realizzazione di una rete urbana di piste ciclabili a tutto il 1° SAL;

Vista la determinazione del Dirigente LL.PP. n. 484 del 07.12.2012 con la quale è stata liquidata alla ditta Publikompass s.p.a la somma complessiva di €. **2.541,00** di cui €. 2.100,00 per imponibile ed €. 441,00 per IVA al 21% relativa alla pubblicazione del bando di gara ;

Vista la determinazione del Dirigente LL.PP. n. 92 del 15.03.2013 con la quale è stata liquidata alla ditta Giusylenia s.r.l. la somma di €. **152.671,75** di cui €. 126.175,00 ed €. 26.496,75 per IVA al 21% per il pagamento del 3° SAL ;

Vista la determinazione del Dirigente LL.PP. n. 93 del 15.03.2013 con la quale è stata liquidata alla ditta Giusylenia s.r.l. la somma di €. **17.830,56** di cui €. 14.736,00 ed €. 3.094,56 per IVA al 21% per il pagamento del 4° SAL dei lavori eseguiti;

Vista la determinazione del Dirigente LL.PP. n. 117 del 17.04.2013 con la quale è stata liquidata all'ing. **Giammanco Giampietro** la fattura n. 52 del 16.07.2012 della somma complessiva di €. **5.695,92** di cui €. 4.526,32 per Onorario, €. 181,05 per CNPAIA, €. 988,55 per IVA al 21% per la direzione e contabilità dei lavori in epigrafe a tutto il 2° SAL;

Vista la determinazione del Dirigente LL.PP. n. 473 del 21.11.2014 con la quale sono state liquidate all'ing. **Giammanco Giampietro** l'importo complessivo di €. **14.823,95** per la fattura n. 63 del 08.08.2012 della somma complessiva di €. 12.305,55 di cui €. 9.778,73 per Onorario, €. 391,15 per CNPAIA, €. 2.135,67 per IVA al 21% e la fattura n. 39 del 15.04.2013 dell'importo complessivo di €. 2.518,40 di cui €. 2.001,28 per onorario , €. 80,05 per CNPAIA, €. 437,08 per IVA al 21% per la direzione e contabilità dei lavori in epigrafe a tutto il 3° e 4° SAL;

Vista la determinazione del Dirigente LL.PP. n. 261 del 17.06.2015 con la quale è stata liquidata alla ditta Giusylenia s.r.l. la somma di €. **5.580,30** di cui €. 4.574,02 ed €. 1.006,28 per IVA al 21% per saldo dei lavori eseguiti;

Con la determinazione a contrarre n. 113 del 06.11.2015 del Responsabile Apicale - Area LL.PP.e Servizi - stata approvata la procedura di gara e il criterio di scelta dell'aggiudicatario per la "fornitura di un rallentatore di velocità ad effetto ottico per la sicurezza del percorso ciclistico nel tratto a percorso misto sul C.so B. Scaduto";

Vista la determinazione n. 206 del 22.12.2015 del Responsabile Apicale - Area LL.PP.e Servizi - con la quale è stato liquidato il compenso a saldo delle competenze tecniche interne relativo al RUP ed al collaboratore che ammonta ad **€. 1.123,00** ;

Vista la determinazione n. 234 del 28.12.2015/ Area LL.PP e Servizi con la quale è stata liquidata alla ditta S.S.S Strade Sicurezza Segnaletica di ██████████, aggiudicataria della gara per la fornitura di un rallentatore di velocità ad effetto ottico per la sicurezza del percorso ciclistico nel tratto a percorso misto sul C.so B. Scaduto, la fattura 1/15 del 23.12.2015 per la somma complessiva di **€. 3.720,00** di cui €. 3.049,51 imponibile ed €. 670,89 per IVA;

Considerato che le spese complessive e rendicontate ammontano a **€. 372.481,82** come sotto riportate:

Lavori compresa IVA	€.	324.573,81
Oneri per conferimento a discarica	€.	10.330,91
Compenso per competenze tecniche interne	€.	4.523,03
Competenze tecniche D.L.	€.	26.793,07
Pubblicità	€.	2.541,00
Acquisizione Rallentatore ottico	€.	3.720,40
TOTALE	€.	372.481,82

Ritenuto di dover procedere all'approvazione del quadro economico finale (QEF)

PROPONE

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente richiamate:

- Approvare il quadro economico finale del progetto per la "Realizzazione di una rete urbana di piste ciclabili", approvato e finanziato dall'Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità con DRS n. 2062/ser.3 del 11/08/11, come sotto riportato:

Lavori compresa IVA	€.	324.573,81
Oneri per conferimento a discarica	€.	10.330,91
Compenso per competenze tecniche interne	€.	4.523,03
Competenze tecniche D.L.	€.	26.793,07
Pubblicità	€.	2.541,00
Acquisizione Rallentatore ottico	€.	3.720,40
TOTALE	€.	372.481,82


- Approvare gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori così come già approvati con determina 261 del 17.06.2015 che si allegano;
- Dichiarare che il progetto sarà funzionante, cioè completato e in uso entro e non oltre il 31.12.2016;
- Di assumere la responsabilità di quanto previsto:
- dall'Art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni, secondo la quale nei cinque anni successivi al loro completamento, pena il recupero del

contributo erogato, quanto acquisito in uso o come forniture e/o servizi con il finanziamento non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso che ne "alterino la natura o le modalità di esecuzione o procurino un vantaggio indebito al beneficiario ;

- dagli artt. 8 e 9 del Reg (CE) n. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità, continuando ad operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite nell'atto di finanziamento e conservando evidenza fotografica/documentale dell'effettivo rispetto degli obblighi (cartellonistica di cantiere, targhe, ecc.) nel fascicolo di progetto e inserendo tale documentazione nella Sezione Comunicazione del sistema Caronte;
- dall'Art. 55 del Reg. (CE) n. 1083/2006 (se del caso) in materia di entrate nette, avendo fornito anche le necessarie informazioni in relazione a eventuali nuove o ulteriori entrate generate dal progetto;
- Dichiaro di avere provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, tutti i pagamenti e i relativi giustificativi, nonché le informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale ;
- Si impegna alla corretta conservazione, in originale, della documentazione di progetto e della documentazione giustificativa delle spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente) -fino a! tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo;
- Si da atto che si può prescindere in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in quanto non comporta impegni di spesa

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Paolo Mattina



Pareri tecnici di competenza

Il Responsabile apicale P.O. - Dir. VIII - LL.PP. e Servizi esprime in merito ai sensi e per gli effetti dell'art.12 L.R. n. 30/2000 parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto


Data _____

**Il Responsabile apicale P.O.
Dir. VIII - LL.PP. e Servizi**
Geom. Lisuzzo Onofrio



Si attesta che la presente proposta di deliberazione non comporta alcun impegno di spesa e non necessita di parere in ordine alla regolarità contabile

**Il Responsabile apicale P.O.
Dir. VIII - LL.PP. e Servizi**
Geom. Lisuzzo Onofrio



E pertanto

LA GIUNTA MUNICIPALE

Richiamata la proposta suddetta del 29/07/2016 avente ad oggetto: PO FESR 2007/2013 – Linea di intervento 6.1.3.4 – Progetto per la “Realizzazione di una rete urbana di piste ciclabili” - Approvazione Quadro Economico Finale e Adempimenti per la chiusura del PO FESR Sicilia 2007/2013

CUP: B51B11000370002

Ritenuto doveroso approvare la predetta proposta secondo le modalità specificate nella stessa;

Visti i pareri di competenza espressi in merito;

Preso atto della votazione unanime eseguita a scrutinio palese dai componenti della Giunta Municipale presenti e votanti

DELIBERA

Approvare la superiore proposta che qui si intende integralmente riportata.

Ed altresì

LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto il sopradescritto provvedimento;


Considerata l'urgenza di provvedere in merito per completare l'iter del finanziamento del progetto sopra citato in premessa;

Con votazione unanime e palese;

DICHIARA


Il presente provvedimento **immediatamente eseguibile**.

L'Assessore Anziano



96 38 / 2016

Il Sindaco



Il Segretario Generale

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Alessi Eugenio



PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal 02 AGO, 2016, ai sensi dell'art.32, comma 1, della Legge n.69/2009 nel sito internet del Comune: www.comune.bagheria.pa.it - Sez. Albo Pretorio "on line" e rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall'art.124, comma 2, del D. Lgs. 267/2000.

Bagheria, li 10 1 AGO, 2016

Il Segretario Generale



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Alessi Eugenio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Alessi Eugenio

Si attesta che copia della presente deliberazione, è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Bagheria: www.comune.bagheria.pa.it- Sez. Albo Pretorio "on line", per quindici giorni consecutivi: dal 02 AGO, 2016 al 17 / AGO, 2016

Il Segretario Generale


L'Incaricato

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 3° del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000.

Bagheria, li 10 1 AGO, 2016

Il Segretario Generale



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Alessi Eugenio

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Alessi Eugenio